



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

(รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน								
		งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	หน่วยงานดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ อาคารสถานที่

๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบรับแรงดึง บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑๔	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๐,๙๒๒.๗๙	๙๘.๑๘	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยอ หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๙,๐๐๐	๙๙.๘๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๒	๒๓๙,๐๐๐	✓				๒๓๕,๖๕๕.๓๑	๙๘.๖๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๒ (สายที่ ๒)	๙๒,๐๐๐	✓				๙๒,๐๐๐	๑๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๙,๐๐๐	๙๙.๘๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
๖	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๙,๐๐๐	๙๙.๘๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และท่อระบายน้ำบ้านหนองหาน หมู่ที่ ๑๐	๑๕๖,๐๐๐	✓				๑๕๖,๐๐๐	๑๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ บ้านเชียงงาม หมู่ที่ ๓	๒๑๖,๙๐๐	✓				๒๑๖,๙๐๐	๑๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบรับแรงดึง สำเร็จรูปบ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๗	๒๒๘,๖๐๐	✓				๒๑๘,๐๒๘	๙๕.๓๘	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
๑๐	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านยาง หมู่ที่ ๑๗	๑๑๘,๐๐๐	✓				๑๑๘,๐๐๐	๑๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
๑๑	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองเม็ก บ้านหนองจั่ว หมู่ที่ ๑	๔๘๐,๐๐๐	✓				๔๘๐,๐๐๐	๑๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่ตำบลหนองหาน บ้านหนองหาน หมู่ที่ ๑๑	๒๔๔,๙๐๐	✓				๒๔๔,๙๐๐	๑๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยาง หมู่ที่ ๑๗	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๙,๕๐๐	๙๙.๙๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวเชียง หมู่ที่ ๑๓	๓๖๘,๐๐๐	✓				๓๖๘,๐๐๐	๑๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบ่อหมู่ที่ ๑๗	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๙,๕๐๐	๙๙.๙๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๒	๘๐,๐๐๐	✓				๗๘,๙๐๒.๓๓	๙๘.๖๓	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน								
		งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ อาคารสถานที่

๑๗	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ลูกรัง ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๙,๕๐๐	๙๙.๙๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
๑๘	ขยายเขตประปา หมู่บ้าน	๑๕๐,๐๐๐	✓				๑๕๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
๑๙	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเชียงงาม หมู่ที่ ๑๕	๒๒๕,๐๐๐	✓				๑๒๐,๘๔๙.๘๓	๕๓.๗๑	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
๒๐	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านพระธาตุสร้างแซ่ หมู่ที่ ๑๙	๑๒๐,๐๐๐	✓				๙๐,๔๑๕.๘๗	๗๕.๓๕	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
๒๑	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโสกหมู หมู่ที่ ๑๖	๑๕๐,๐๐๐	✓				๑๑๖,๖๓๘.๕๖	๗๗.๗๖	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
๒๒	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองจั่ว หมู่ที่ ๑	๑๕๐,๐๐๐	✓				๑๐๑,๙๙๙.๕๖	๖๘.๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
๒๓	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๗	๖๐,๐๐๐	✓				๔๔,๓๘๖.๖๔	๗๓.๙๘	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
๒๔	ชุด กลบ เกลี่ยขยะ สถานที่บ่อขยะ อบต. หนองหาน	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๒,๐๐๐	๙๘.๔๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
	ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี									
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากแยกทางหลวง สายหนองหาน-สะแบง ไปบ่อทิ้งขยะ อบต.หนองหาน	๔๙๙,๐๐๐	✓				๔๙๙,๐๐๐	๑๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
๒๖	โครงการจ้างเหมารถเกรด เกรดปรับระดับพื้นทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน	๒๖๐,๐๐๐	✓				๒๖๐,๐๐๐	๑๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
๒๗	โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาฯ อาคารสำนักงานหลังใหม่ เพื่อใช้เป็นห้องทำงาน	๑๓๒,๘๐๐	✓				๑๓๒,๘๐๐	๑๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
๒๘	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองจั่ว	๘๘,๙๐๐	✓				๘๘,๙๐๐	๑๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
๒๙	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านม่วง	๔๖,๗๐๐	✓				๔๖,๗๐๐	๑๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
๓๐	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองบ่อ	๔๖,๗๐๐	✓				๔๖,๗๐๐	๑๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
๓๑	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านเชียงงาม	๘๘,๙๐๐	✓				๘๘,๙๐๐	๑๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
๓๒	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านโสกหมู	๘๘,๙๐๐	✓				๘๘,๙๐๐	๑๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน								
		งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	หน่วยงานดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ อาคารสถานที่

๓๓	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านยาง	๑๒๗,๘๐๐	✓				๑๒๗,๘๐๐	๑๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
๓๔	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านสระพังทอง	๘๘,๙๐๐	✓				๘๘,๙๐๐	๑๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
๓๕	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านพระธาตุสร้างแซ่	๘๘,๙๐๐	✓				๘๘,๙๐๐	๑๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
๓๖	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านเชียงงาม	๔๖,๗๐๐	✓				๔๖,๗๐๐	๑๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
๓๗	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านยาง	๔๖,๗๐๐	✓				๔๖,๗๐๐	๑๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
๓๘	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบ่อ	๘๘,๙๐๐	✓				๘๘,๙๐๐	๑๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
๓๙	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านโนนยอ	๑๓๑,๐๐๐	✓				๑๓๑,๐๐๐	๑๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
๔๐	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโสกหมู	๘๘,๙๐๐	✓				๘๘,๙๐๐	๑๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
๔๑	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า บ้านเชียงงาม หมู่ที่ ๓	๔๖,๗๐๐	✓				๔๖,๗๐๐	๑๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗
๔๒	โครงการฝึงบอบอัยยะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน	๔๙๘,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐	๑๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน								
		งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	หน่วยงานดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงการด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๔๓	การดำเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	๑๐,๐๐๐				✓	๐	-	กองส่งเสริมการเกษตร	ไม่ได้ดำเนินการ
----	---	--------	--	--	--	---	---	---	---------------------	-----------------

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม

๓.๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๔๔	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	๑๖๐,๐๐๐	✓				๑๕๙,๗๓๘	๙๙.๘๔	สำนักปลัด	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗
๔๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอหนองหาน	๑๐,๐๐๐	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	-	สำนักปลัด	พ.ค.- มิ.ย. ๖๗
๔๖	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และ เทศกาลสงกรานต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน	๔๐,๐๐๐	✓				๒๘,๘๖๔	๗๒.๑๖	สำนักปลัด	ม.ค. - เม.ย. ๖๗
๔๗	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในชุมชน	๓๐,๐๐๐	✓				๓๐,๐๐๐	๑๐๐	สำนักปลัด	พ.ค.-๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม

๓.๑.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๔๘	สังคมสงเคราะห์สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐				✓	๐	-	กองสวัสดิการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๙	โครงการเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว	๒๐,๐๐๐				✓	๐	-	กองสวัสดิการ	ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน								
		งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	หน่วยงานดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
- ๓.๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม
- ๓.๑.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๕๐	ส่งเสริมสุขภาพจิตให้ผู้สูงอายุ ตำบลหนองหาน	๒๐๐,๐๐๐	✓				๙๙,๗๐๐	๔๙.๘๕	กองสวัสดิการ	เม.ย. ๖๗
----	--	---------	---	--	--	--	--------	-------	--------------	----------

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา
- ๔.๑ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

๔.๑.๑ แผนงานการศึกษา										
๕๑	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	✓				๓๐,๐๐๐	๑๐๐	กองการศึกษา	ม.ค.-๖๗
๕๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อายุ ๓-๕ ปี)	๕๑,๐๔๐	✓				๕๑,๐๔๐	๑๐๐	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๕๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน อายุ ๓-๕ ปี)	๓๕,๗๕๐	✓				๓๕,๗๕๐	๑๐๐	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๕๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๒๐๑,๙๖๐	✓				๑๙๒,๗๘๐	๙๕.๔๕	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๕๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน อายุ ๓-๕ ปี)	๒๒,๐๐๐	✓				๒๒,๐๐๐	๑๐๐	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๕๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๘๒๙,๐๘๐	✓				๗๗๖,๑๖๐	๙๔	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๕๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน อายุ ๓-๕ ปี)	๓๑,๙๐๐	✓				๓๑,๙๐๐	๑๐๐	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน								
		งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	หน่วยงานดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ
๕๘	ค่าอาหารเสริมนม (ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๑,๑๒๘,๗๘๙	✓				๘๑๓,๗๔๘.๗๑	๗๒.๐๙	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๕๙	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน	๓,๑๓๗,๖๐๐	✓				๒,๗๐๖,๕๐๐	๘๖.๒๖	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน								
		งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	หน่วยงานดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

๔.๑ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

๔.๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๖๐	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน	๒๘๘,๙๙๐	✓				๒๖๙,๔๕๘.๘๐	๙๓.๒๔	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๖๑	โครงการทุนันัมเบอร์วัน (TO BE NUMBER ๑)	๒๐,๐๐๐	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	-	กองการศึกษา	พ.ค. - มิ.ย.๖๗

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

๔.๑ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

๔.๑.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน								
		งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	หน่วยงานดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ
๖๒	เสริมสร้างกิจกรรมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	๒๐,๐๐๐	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	-	กองการศึกษา	มิ.ย.-๖๗
๖๓	โครงการเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีแหล่งโบราณคดีมรดกโลกบ้านเชียง	๕๐,๐๐๐	✓				๕๐,๐๐๐	๑๐๐	กองการศึกษา	ก.พ.-มี.ค. ๖๗
๖๔	โครงการสนับสนุนขบวนแห่ในงานประเพณีประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี	๑๕,๐๐๐				✓	๐	-	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
๖๕	สนับสนุนขบวนแห่ในงานประเพณีประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี	๑๐,๐๐๐				✓	๐	-	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ การพัฒนาด้านการส่งเสริม บำรุงรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๕.๑.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน								
		งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	หน่วยงานดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ
๖๖	โครงการจ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑๐	๔๐๐,๐๐๐	✓				๔๐๐,๐๐๐	๑๐๐	กองการศึกษา	ก.ค.-๖๗
๖๗	เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดงาน MahaSongkran World Water Festival และงานสงกรานต์ จังหวัดอุดรธานี ประจำปี๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐					๒๐,๐๐๐	๑๐๐	สำนักปลัด	เม.ย.-๖๗
๖๘	กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	๒๐,๐๐๐	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	-	กองสาธารณสุขฯ	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗
๖๙	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๒๐๐,๐๐๐	✓		✓		๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐	กองเกษตร	ธ.ค.-๖๗
๗๐	โครงการรกรักษา รักษารักษา	๒๐๐,๐๐๐	✓		✓		๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐	กองเกษตร	ธ.ค.-๖๗
๗๑	โครงการขยะแลกไข่ ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐					๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๗๒	โครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้	๒๐,๐๐๐					๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ไม่ได้ดำเนินการ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ การพัฒนาด้านการส่งเสริม บำรุงรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๕.๑.๒ แผนงานเคหะชุมชน

๗๓	โครงการคัดแยกขยะต้นทาง	๒๐,๐๐๐	✓				๑๙,๔๕๐	๙๗.๒๕	กองสาธารณสุขฯ	พ.ค.-ก.ค.๖๗
----	------------------------	--------	---	--	--	--	--------	-------	---------------	-------------

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๖.๑ การพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสาธารณสุข

๖.๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

๗๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน	๒๕๐,๐๐๐	✓				๒๕๐,๐๐๐	๑๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ต.ค.- ธ.ค.๖๖
๗๕	โครงการขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๗๕,๕๐๐	✓				๗๕,๓๕๐.๐๐	๙๙.๘๐	กองสาธารณสุขฯ	มี.ค.-เม.ย. ๖๗

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข(ต่อ)

๖.๑ การพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสาธารณสุข

๖.๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน								
		งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	หน่วยงานดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ
๗๖	โครงการสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	๗,๐๐๐				✓	๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๗๗	โครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๖๐,๐๐๐				✓	๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ไม่ได้ดำเนินการ

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๗.๑ การพัฒนา ปรับปรุง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๗.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๗๘	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	๑,๐๕๐,๐๐๐				✓	๐	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
๗๙	โครงการจัดงานพระราชพิธีและกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญ	๑๐๐,๐๐๐		✓			๙๙,๖๓๖	๑๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗
๘๐	โครงการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน	๘๕๐,๐๐๐	✓				๘๐๖,๗๔๐	๙๕	สำนักปลัด	ธ.ค.-๖๗
๘๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (โครงการปรับปรุงต่อเนื่อง)	๒๐,๐๐๐				✓	๐	-	กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินการ

หมายเหตุ

๑. เป็นผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗