



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ที่ อด ๗๕๕๐๑/๓๔๐ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน ๒๕๖๕)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ในการแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ ที่กำหนดไว้ สำนักปลัด จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน ๒๕๖๕) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกข้อความนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- เห็นควรนำเสนอรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน ๒๕๖๕) พร้อมทั้งปิดประกาศการรายงานผลประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายชัยวัฒน์ แน่ประโคน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....
.....

(ลงชื่อ)


(นางจิราภรณ์ ลอยนอก)
หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน.....
.....

(ลงชื่อ) 

(นางสาสิริกร แก้วเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

- ความเห็นของผู้บริหาร.....
.....

(ลงชื่อ) 

(นางบัวเงิน รอดชันเมือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ อาคารสถานที่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน						หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)		
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนอง จั่วตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	๓๐๐,๐๐๐	✓				๒๘๘,๐๐๐	กองช่าง	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านยาง ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	๕๕,๐๐๐	✓				๕๕,๐๐๐	กองช่าง	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านโพนยอ ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	๒๓๘,๐๐๐	✓				๒๓๗,๐๐๐	กองช่าง	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้าน หนองหาน ตำบลหนองหาน อำเภอ หนองหาน จังหวัดอุดรธานี	๒๓๓,๐๐๐	✓				๒๓๒,๐๐๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน							
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านม่วง ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	๓๖๔,๐๐๐	✓				๓๖๓,๐๐๐	กองช่าง	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหัว เซียง ตำบลหนองหาน อำเภอหนอง หาน จังหวัดอุดรธานี	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๙,๕๐๐	กองช่าง	
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้าน หนองบ่อ ตำบลหนองหาน อำเภอ หนองหาน จังหวัดอุดรธานี	๒๑๙,๐๐๐	✓				๒๑๘,๐๐๐	กองช่าง	
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านเชียง งาม ตำบลหนองหาน อำเภอหนอง หาน จังหวัดอุดรธานี	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านโสก หมู ตำบลหนองหาน อำเภอหนอง หาน จังหวัดอุดรธานี	๓๖๙,๐๐๐	✓				๓๖๗,๐๐๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านยาง ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๙,๕๐๐	กองช่าง	
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านสระ พังทอง ตำบลหนองหาน อำเภ อหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	๓๐๐,๐๐๐				✓		กองช่าง	
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านพระ ธาตุสร้างแซ่ ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	
๑๓	ซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุด เสียหาย หมู่ที่ ๑ บ้านหนองงิ้ว ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	๑๐๐,๐๐๐	✓				๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
๑๔	ซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุด เสียหาย หมู่ที่ ๕ บ้านม่วง ตำบล หนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัด อุดรธานี	๑๐๐,๐๐๐	✓				๑๙๘,๕๐๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน						
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน
๑๕	ซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๙ บ้านโสกหมู ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	๑๐๐,๐๐๐	✓				๙๙,๐๐๐	กองช่าง
๑๖	ซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๑๘ บ้านสระพังทอง ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	๑๐๐,๐๐๐				✓		กองช่าง
๑๗	ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโสกหมู ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างอาคารศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองบ่อ (คุ้มโนนมะค่า) ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	๓๑๖,๐๐๐				✓	๒๐๗,๐๐๐	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านไฟฟ้าและระบบประปา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	
๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้าน ม่วง ตำบลหนองหาน อำเภอหนอง หาน จังหวัดอุดรธานี	๑๖๖,๐๐๐	✓				๑๕๙,๑๒๑	กองช่าง	
๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้าน หนองบ่อ ตำบลหนองหาน อำเภอ หนองหาน จังหวัดอุดรธานี	๓๗๑,๐๐๐	✓				๓๗๐,๐๐๐	กองช่าง	
๓	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านยาง ตำบลหนองหาน อำเภอ หนองหาน จังหวัดอุดรธานี	๙๒,๙๐๐	✓				๙๒,๐๐๐	กองช่าง	
๔	ขยายเขตพาดสายดับติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	๑๔,๐๒๘	✓				๑๔,๐๒๗.๐๖	กองช่าง	
๕	ขยายเขตพาดสายดับติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ ๑๕ บ้านเชียงาม ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	๑๓,๓๙๑	✓				๑๓,๓๙๐.๖๙	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	
๖	ขยายเขตพาดสายติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ ๑๕ บ้านเชียงงาม ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	๑๔,๔๖๕	✓				๑๔,๔๖๕.๒๖	กองช่าง	ตั้งเป็น รายการใหม่
๗	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๗ บ้าน ยาง ตำบลหนองหาน อำเภอหนอง หาน จังหวัดอุดรธานี	๘๘,๘๐๐	✓				๘๘,๕๐๐	กองช่าง	ตั้งเป็น รายการใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน							หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของ ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	๑๐,๐๐๐				✓		กองส่งเสริม การเกษตร	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน						
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน
								หมายเหตุ
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	✓				๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ของประชาชน	๒๐,๐๐๐				✓		กองสวัสดิการ สังคม
๓	โครงการเสริมสร้างความอบอุ่นใน ครอบครัว	๒๐,๐๐๐				✓		กองสวัสดิการ สังคม
๔	โครงการ TO BE NUMBER 1	๒๐,๐๐๐				✓		กองการศึกษาฯ
๕	โครงการพลเมืองดีตามวิถี ประชาธิปไตย	๒๐,๐๐๐	✓				๑๙,๗๖๐	สำนักปลัด
๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดอำเภอหนองหาน โดยศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยา เสพติดอำเภอหนองหาน(ศป.ปส.อ.) จังหวัดอุดรธานี	๓๐,๐๐๐	✓				๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และ เทศกาลปีใหม่	๔๐,๐๐๐	✓				๓๘,๙๑๖	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน							
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๘	จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๔,๕๐๑,๖๐๐	✓				๑๓,๖๔๕,๒๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๙	จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ	๔,๕๒๕,๐๐๐	✓				๓,๔๘๐,๒๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๑๐	จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๐,๐๐๐	✓				๕๖,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน							
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน	๖๖๘,๘๕๐	✓				๖๖๘,๘๕๐	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน	๒๒๑,๐๐๐	✓				๒๒๑,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน อายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน	๒๖,๐๐๐	✓				๒๖,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน อายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน	๒๖,๐๐๐	✓				๒๖,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน							
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่า เครื่องแบบนักเรียน อายุ 3-5 ปี ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองหาน	๓๙,๐๐๐	✓				๓๙,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน	๕๕,๙๐๐	✓				๕๕,๙๐๐	กองการศึกษาฯ	
๗	ค่าอาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองหาน	๒๔๙,๑๐๖	✓				๒๔๙,๑๐๖	กองการศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน						
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน
๑	โครงการส่งเสริมสร้างกิจกรรมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม	๑๐,๐๐๐				✓		กองการศึกษาฯ
๒	โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรม ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีแหล่งโบราณคดีโลก บ้านเชียง	๕๐,๐๐๐				✓		กองการศึกษาฯ
๓	โครงการสนับสนุนขบวนแห่ในงาน ประเพณีประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี	๑๕,๐๐๐				✓		กองการศึกษาฯ
๔	โครงการจัดงานพระราชพิธีและ กิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญ	๑๐๐,๐๐๐	✓				๕๕,๗๕๐	สำนักงานปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านการส่งเสริม บำรุงรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน						หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)		
๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๑๐๐,๐๐๐	✓				๒๐๐,๐๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร	โอนเพิ่ม
๒	โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	๒๐๐,๐๐๐	✓				๒๐๐,๐๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร	
๓	โครงการสวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติ	๑๐๐,๐๐๐				✓		กองส่งเสริม การเกษตร	
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐๐,๐๐๐				✓		กองส่งเสริม การเกษตร	
๕	โครงการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ น้ำ สิ่งแวดล้อม และการจัดการน้ำ	๒๐,๐๐๐				✓		กอง สาธารณสุขฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน						หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)		
๑	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๗๕,๐๐๐				✓		กอง สาธารณสุขฯ	
๒	โครงการป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวัง COVID-19	๒๐๐,๐๐๐	✓				๒๗๘,๘๐๕	กอง สาธารณสุขฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน							
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับ โรคติดต่อ	๒๐๐,๐๐๐				✓		กอง สาธารณสุขฯ	
๔	โครงการวางแผนครอบครัวสุนัขและ แมว เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมว จรจัดอย่างยั่งยืน	๒๐,๐๐๐				✓		กอง สาธารณสุขฯ	
๕	โครงการสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๗,๕๐๐				✓		กอง สาธารณสุขฯ	
๖	โครงการอุดหนุนสำหรับดำเนิน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๖๐,๐๐๐				✓		กอง สาธารณสุขฯ	
๗	โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๒,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๘	โครงการคัดแยกขยะต้นทาง	๒๐,๐๐๐	✓				๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๙	อุดหนุนโครงการกิจกรรมต่างๆของ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน	๒๐,๐๐๐				✓		กอง สาธารณสุขฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การปรับปรุง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน							
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๗๐๐,๐๐๐	✓				๑,๓๗๐,๓๘๐.๙๕	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม
๒	โครงการปรับปรุง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาตำบล	๒๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา ศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และการศึกษาดูงานขององค์กร บริหารส่วนตำบลหนองหาน	๔๐๐,๐๐๐	✓				๗๔๓,๔๖๕	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม
๔	โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียน ทรัพย์สิน	๔๐๐,๐๐๐			✓			กองคลัง	
๕	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	๒๐,๐๐๐	✓				๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด, กองคลัง	
๖	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๔๔,๐๐๐	✓				๔๔,๐๐๐	กองช่าง,กอง สวัสดิการ สังคม	
๗	โครงการเงินอุดหนุนรัฐพิธีอำเภอ หนองหาน	๘,๐๐๐	✓				๘,๐๐๐	สำนักปลัด	
๘	จัดหาวัสดุสำนักงาน	๓๐๐,๐๐๐	✓				๔๕๓,๓๕๐	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม
๙	วัสดุงานบ้านงานครัว	๑๐๐,๐๐๐	✓				๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน							
		งบประมาณ ที่ขังไว้ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๐	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๕๐,๐๐๐	✓				๙๒,๓๕๐	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม
๑๑	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๓๐๐,๐๐๐	✓				๓๕๕,๗๑๔	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม
๑๒	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๒๐๐,๐๐๐	✓				๓๙๐,๔๘๐	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม
๑๓	วัสดุคอมพิวเตอร์	๕๐,๐๐๐				✓		สำนักปลัด	
๑๔	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	๑๔,๐๐๐	✓				๑๔,๐๐๐	กองคลัง	
๑๕	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์	๒๐๐,๐๐๐	✓				๒๙๕,๐๐๐	สำนักปลัด, กอง สาธารณสุขฯ	โอนเพิ่ม
๑๖	วัสดุเครื่องแต่งกาย	๓๐,๐๐๐	✓				๒๙,๙๕๐	กองสาธารณสุขฯ	

หมายเหตุ

๑. เป็นผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัญหาและอุปสรรค

๑. เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด ๒๐๑๙ จึงไม่สามารถดำเนินการจัดทำกิจกรรม โครงการบางรายการได้

๒. เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด ๒๐๑๙ เป็นโรคติดต่อที่ยังยารักษา มีเพียงการป้องกัน จึงมีความจำเป็นจัดหางบประมาณในการดำเนินงานโครงการเพื่อป้องกันโรคติดต่อดังกล่าว

๓. เนื่องจากมีโครงการที่ไม่สามารถจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินโครงการตามหัวข้อมาตามเวลาที่กำหนดได้